



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grav de Sigtio  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO-ENTRPOSTO DE MUI | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(INFRAESTRUTURA)	13.946,65	% Período:	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.1.	(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	41,10	% Período:	100,00%					8,25%						
1.2.	VIGA BALDRAME	2.932,72	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGA INTERMEDIÁRIA	4.036,22	% Período:	100,00%											
1.4.	(PAVIMENTAÇÃO INTERNA)	7.620,81	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1.315,80	% Período:						100,00%						
2.	(FECHAMENTO)	60.943,39	% Período:	13,75%	24,07%	10,34%	51,85%								
2.1.	(ALVENARIA)	31.242,48	% Período:	26,81%	46,94%	20,16%	6,08%								
2.2.	(DIMISÓRIAS)	18.362,26	% Período:				100,00%								
2.3.	FORRO PVC	11.338,65	% Período:				100,00%								
3.	(PINTURA)	13.541,78	% Período:				25,00%	75,00%							
3.1.	PINTURA EXTERNA	6.770,89	% Período:				50,00%	50,00%							
3.2.	PINTURA INTERNA	6.770,89	% Período:					100,00%							
4.	(ESQUADRIAS)	16.882,17	% Período:	13,64%			34,18%	62,20%							
4.1.	(FERRO/PVC/MDRO)	16.882,17	% Período:	13,64%			34,16%	52,20%							
5.	(INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS)	12.845,56	% Período:				41,41%	46,92%	11,67%						
5.1.	(ÁGUA FRIA)	3.028,85	% Período:				83,82%		16,18%						
5.2.	(ESGOTO)	2.784,35	% Período:				100,00%								
5.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.032,04	% Período:					100,00%							
5.4.	PILAR CAIXA D'ÁGUA	1.010,32	% Período:						100,00%						
<b>Total:</b>		<b>R\$ 120.169,55</b>													

Período:	Repassar:	21,06%	12,21%	5,24%	38,34%	20,81%	2,94%
Contapartida:	25.309,53	14.666,74	6.298,90	46.076,74	25.001,59	2.816,05	
Outros:	25.309,53	14.666,74	6.298,90	46.076,74	25.001,59	2.816,05	
Investimento:	25.309,53	14.666,74	6.298,90	46.076,74	25.001,59	2.816,05	
%	21,06%	33,27%	38,51%	76,85%	97,66%	100,00%	
Repassar:	-	-	-	-	-	-	



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO  
OGU

Grav de Sigilo  
#PUBILICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO-ENTREPOSTO DE MEL | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acumulado:			07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
	Contas-pagáveis:	26.309,53	39.976,27	46.275,17	92.351,91	117.353,50	120.169,55							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimentos:	26.309,53	39.976,27	46.275,17	92.351,91	117.353,50	120.169,55							

*Reina Negrini*

Responsável Técnico  
Nome: Eng. Civil Regina Negrini  
CREM/CAU: CREA - RS231834  
ART/RRT: 11868696

VISTA GAÚCHARRS  
Local  
sexta-feira, 26 de agosto de 2022  
Data