



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076.362-59/2021 | Nº SICONV 912140 | PROPONENTE TOMADOR Município de Vista Gaúcha | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Vias Urbanas | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Avenida Nove de Maio - 1ª Etapa

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Recapamento asfáltico	302.260,62	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	18.856,12	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPAMENTO ASFALTICO EM PMF - ES	283.404,50	% Período:	33,28%	33,36%	33,36%									
<b>Total: R\$ 302.260,62</b>			%:	37,44%	31,28%	31,28%									
	Repassa:	89.433,46		74.711,27	74.711,27										
	Contrapartida:	23.740,22		19.832,20	19.832,20										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	113.173,69		94.543,46	94.543,47										
	%:	37,44%		68,72%	100,00%										
	Repassa:	89.433,46		164.144,73	238.856,00										
	Contrapartida:	23.740,22		43.572,42	63.404,62										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	113.173,69		207.717,15	302.260,62										

Vista Gaúcha/RS  
Local  
terça-feira, 19 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREMCAU: RS223726  
ART/RRT: 11843556