



CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
OGU

1

Nº OPERAÇÃO
1076.363-55/2021

Nº SICONV
912124

PROponente TOMADOR
Município de Vista Gaúcha

APellido EMPREENDIMENTO
Pavimentação em vias urbanas

DESCRiÇÃO DO LOTE
Pavimentação Avenida Nove de Maio - 1ª Etapa

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Recapetamento asfáltico	291.394,35	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	16.193,37	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF - ES	275.200,98	% Período:	33,35%	33,32%	33,32%									
Total:		R\$ 291.394,35													

Período:	Repassar:	88.508,59	75.173,70	75.173,71											
Contrapartida:	Outros:	19.468,20	16.535,07	16.535,08											
Investimento:	%:	107.976,78	91.708,79	91.708,78											
Repassar:	%:	37,06%	68,53%	100,00%											
Contrapartida:	Repassar:	88.508,59	163.682,29	238.856,00											
Outros:	Outros:	19.468,20	36.003,27	52.538,35											
Investimento:	Investimento:	107.976,78	199.685,57	291.394,35											

Vista Gaúcha/RS
Local
segunda-feira, 9 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Matza Dapper
CRENCAU: RS223726
ART/RRT: 11773655