



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR Município de Vista Gaúcha	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Distrito de Bom Plano	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ACESSO AC.	247.691,87	% Período:	11/22 33,39%	12/22 32,90%	01/23 33,71%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.210,95	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	244.612,94	% Período:	33,32%	33,32%	33,37%									
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.867,98	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 247.691,87															
Período:				Repasso:	33,39%	32,90%	33,71%								
Contrapartida:				82.706,63	81.495,68	83.489,56									
Outros:															
Investimento:				82.706,63	81.495,68	83.489,56									
%				33,39%	66,29%	100,00%									
Repasso:															
Contrapartida:				82.706,63	164.202,31	247.691,87									
Outros:															
Investimento:				82.706,63	164.202,31	247.691,87									

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 22 de setembro de 2022
Data

Caroline Maiza Dapper
 Responsável Técnico
 Nome: Caroline Maiza Dapper
 CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
 ART/IRRT: