



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVILHÃO-ENTREPOSTO DE MEL	MUNICÍPIO / UF	VISTA GAÚCHA/RS	BDI 1	20,97%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVILHÃO ESTRUTURAL PRÉ-MOLDADO											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVILHÃO ESTRUTURAL PRÉ-MOLDADO</b>										128.169,55
<b>(INFRAESTRUTURA)</b>										15.946,65
1.1.			(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)						41,10	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M3	11,81	2,88	BDI 1	3,48	41,10	RA
1.2.			<b>VIGA BALDRAME</b>						2.932,72	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,38	71,35	BDI 1	86,31	32,80	RA
1.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	1,55	62,00	BDI 1	75,00	116,25	RA
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	15,31	14,30	BDI 1	17,30	264,86	RA
1.2.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,56	14,90	BDI 1	18,02	406,53	RA
1.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,31	405,25	BDI 1	490,23	151,97	RA
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	39,34	41,19	BDI 1	49,83	1.960,31	RA
1.3.			<b>VIGA INTERMEDIÁRIA</b>						4.036,22	
1.3.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,74	62,00	BDI 1	75,00	1.180,50	RA
1.3.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,65	14,30	BDI 1	17,30	1.793,15	RA
1.3.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,32	14,90	BDI 1	18,02	474,29	RA
1.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,20	405,25	BDI 1	490,23	588,28	RA
1.4.			<b>(PAVIMENTAÇÃO INTERNA)</b>						7.620,81	
1.4.1.	SINAPI	96241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA 5 CM, AF_07/2016	M2	98,46	25,98	BDI 1	31,43	3.094,60	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO-ENTRERPOSTO DE MEL	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO</b>									
1.4.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA)PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	M2	98,46	38,00	BDI 1	45,97	4.526,21
1.5.			<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						<b>1.315,80</b>
1.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	17,00	25,98	BDI 1	31,43	534,31
1.5.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	M2	17,00	38,00	BDI 1	45,97	781,49
2.			<b>[FECHAMENTO]</b>						<b>80.943,39</b>
2.1.			<b>[ALVENARIA]</b>						<b>31.242,48</b>
2.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5x19x19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	187,30	73,90	BDI 1	89,40	16.744,62
2.1.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	374,80	6,45	BDI 1	7,80	2.921,88
2.1.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	374,60	21,35	BDI 1	25,83	9.675,92
2.1.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM PAREDES, AF_06/2014	M2	40,80	38,50	BDI 1	46,57	1.900,06
2.2.			<b>[DIVISÓRIAS]</b>						
2.2.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_09/2017 P	M2	159,45	95,20	BDI 1	115,16	18.362,26
2.3.			<b>FORRO PVC</b>						<b>18.362,26</b>
2.3.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_09/2017 P	M2	98,46	95,20	BDI 1	115,16	11.338,65
3.			<b>[PINTURA]</b>						<b>11.338,65</b>
3.1.			<b>[PINTURA EXTERNA]</b>						<b>13.541,78</b>
3.1.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	187,30	14,57	BDI 1	17,63	3.302,10
3.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	187,30	2,10	BDI 1	2,54	475,74
3.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	187,30	13,21	BDI 1	15,98	2.993,05
PMW3.0.4									RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	PAVILHÃO-ENTREPOSTO DE MEL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	04-22 (N DES.)	PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO	VISTA GAÚCHAS
			BDI 1
			20,97%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO</b>									
3.2.			<b>PINTURA INTERNA</b>						<b>120.169,55</b>
3.2.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 08/2014	M2	187,30	14,57	BDI 1	17,63	3.302,10
3.2.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 08/2014	M2	187,30	2,10	BDI 1	2,54	475,74
3.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 08/2014	M2	187,30	13,21	BDI 1	15,98	2.993,05
4.			<b>(ESQUADRIAS)</b>						<b>16.882,17</b>
4.1.			<b>(FERRO/PVC/VIDRO)</b>						<b>16.882,17</b>
4.1.1.			JANELA BASCULANTE, ACO. COM BATERE/REQUADRO, 60 X 60 CM (COM VIDROS)	UN	2,00	98,50	BDI 1	119,16	238,32
4.1.2.			VIDRO LISO INCOLOR 4MM - COM COLOCAÇÃO	M2	10,30	130,50	BDI 1	157,87	1.626,06
4.1.3.			JANELA BASCULANTE 2 SEÇÕES-ACO/FERRO. (H:1,00 X L:1,50)M	UN	5,00	423,50	BDI 1	512,31	2.561,55
4.1.4.			JANELA CORRER ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO(ÓCULO)	M2	2,80	395,94	BDI 1	478,97	1.341,12
4.1.5.			VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF 03/2016	M	9,75	69,50	BDI 1	84,07	819,68
4.1.6.			CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	9,75	69,00	BDI 1	83,47	813,83
4.1.7.			PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	6,30	445,98	BDI 1	539,50	3.398,85
4.1.8.			CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	4,94	62,50	BDI 1	75,61	373,51
4.1.9.			VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO, AF 03/2016	M	3,90	62,50	BDI 1	75,61	294,88
4.1.10.			MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1,100 MM, E PESO DE ATÉ 85 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	3,00	229,25	BDI 1	277,32	831,96
4.1.11.			PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF 12/2019	M2	3,78	449,90	BDI 1	544,24	2.057,23
4.1.12.			PORTA PVC 90cmx2,1m BRANCO	UN	7,00	298,21	BDI 1	360,74	2.525,18
5.			<b>(INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)</b>						<b>12.855,56</b>
5.1.			<b>(ÁGUA FRIA)</b>						<b>3.028,85</b>
5.1.1.			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	32,00	29,30	BDI 1	35,44	1.134,08
5.1.2.			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	28,24	19,90	BDI 1	24,07	679,74
5.1.3.			CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	405,00	BDI 1	489,93	489,93

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUÇA	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVILHÃO-ENTRERPOSTO DE MEL	MUNICÍPIO / UF	VISTA GAUÇHUS/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (NDES)	DATA BASE	08/2021	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO						20,97%	0,00%	0,00%
PORTO-ALEGRE													

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVILHÃO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO</b>										
5.1.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	6,00	99,90	BDI 1	120,85	725,10	RA
5.2.			(ESGOTO)					-	2.784,35	
5.2.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	23,00	25,32	BDI 1	30,63	704,49	RA
5.2.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	21,00	51,00	BDI 1	61,69	1.295,49	RA
5.2.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	7,00	17,35	BDI 1	20,99	146,93	RA
5.2.4.	SINAPI	41476	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	3,00	175,65	BDI 1	212,48	637,44	RA
5.3.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	6.032,04	
5.3.1.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVIBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF: 01/2016	UN	18,00	175,00	BDI 1	211,70	3.810,60	RA
5.3.2.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016, P	M	62,50	11,85	BDI 1	14,33	895,63	RA
5.3.3.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	1,00	38,35	BDI 1	46,39	46,39	RA
5.3.4.	SINAPI	93860	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	57,90	BDI 1	70,04	140,08	RA
5.3.5.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	61,00	BDI 1	73,79	147,58	RA
5.3.6.	SINAPI	93862	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	63,21	BDI 1	76,47	76,47	RA
5.3.7.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	63,68	BDI 1	77,03	77,03	RA
5.3.8.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLACON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	18,00	38,50	BDI 1	46,57	838,26	RA
5.4.			<b>PILAR CAIXA D'ÁGUA</b>					-	1.010,32	
5.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	3,80	62,00	BDI 1	75,00	285,00	RA

PMW3.0.4

4 / 5

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	01	PROponente / TOMADOR	01	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	01	PAVILHAO-ENTREPOSTO DE MEL	MUNICIPIO / UF	VISTA GAUCHA/RS	
							BDI 1	BDI 2	BDI 3
							20,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVILHAO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO</b>										
5.4.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,16	12,98	BDI 1	15,70	395,01	RA
5.4.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	14,90	BDI 1	18,02	90,10	RA
5.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,49	405,25	BDI 1	490,23	240,21	RA
									<b>126.189,55</b>	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repassé e Contrapartida; RP - 100% Repassé; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA GAUCHA/RS  
Local  
quinta-feira, 4 de agosto de 2022  
Data

*Regina Norcini*  
Responsável Técnico  
Nome: Eng. Civil Regina Norcini  
CREA/CAU: CREA - RS231834  
ART/RTT: 11968696